

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Grada Bakra«, br. 04/18, 12/18, 04/20, 03/21 i 14/21), Gradsko vijeće Grada Bakra na ___ sjednici održanoj _____ 2022. godine donijelo je:

ODLUKU
o prihvatanju Izvješća o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu donesen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra dana 07. prosinca 2020. godine i objavljen je u Službenim novinama Grada Bakra br. 12/20, I. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu donesene su 29. ožujka 2021. godine i objavljene u Službenim novinama Grada Bakra br. 06/21, II. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu donesene su 31. kolovoza 2021. godine i objavljene u Službenim novinama Grada Bakra br. 11/21, III. izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu donesene su 13. prosinca 2021. godine i objavljene u Službenim novinama Grada Bakra br. 14/21.

Članak 2.

Program sadrži procjenu svih troškova vezanih uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture (troškovi tijekom rješavanja imovinskopravnih odnosa, projektiranje, revizija, građenje, provedba stručnog nadzora građenja, provedba vođenja projekata i sl.) s naznakom izvora njihova financiranja.

Ovim Izvješćem dan je prikaz utrošenih sredstava za realizaciju aktivnosti navedenih u Programu, napomenut status aktivnosti, te iskazana pozicija Proračuna na kojoj su se osigurala sredstva za realizaciju istih, kao i izvor financiranja utrošenih sredstava.

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (nerazvrstane ceste, javne površine (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine), građevine i uređaji javne namjene, javna rasvjeta, groblja i krematoriji na grobljima te građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza) financiralo se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za koncesije, donacija, bespovratnim sredstvima Europske unije, namjenskim primicima od zaduživanja, prihodima od prodaje nefinancijske imovine te iz drugih izvora propisanih posebnim zakonom.

Članak 4.

Za realizaciju Programa za 2021. godinu planirano je 40.193.000,00 kuna, a utrošeno je 29.435.027,58 kuna, što daje postotak izvršenja od 73,23 %.

II. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 5.

Na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje se grade radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, u 2021. godini su utrošena sredstva u iznosu od 15.088.922,75 kuna i to kako slijedi:

1. NERAZVRSTANE CESTE

R.Br.	Konto	Opis	Planirano Programom	Utrošeno	Pozicija proračuna	Izvor financiranja	Napomena
1.	K320316	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	300.000,00 kn	0,00 kn	-	-	-
1.1.	4111	Otkup i izvlaštenje zemljišta za cestu prema Domu kulture Praputnjak	200.000,00 kn	0,00 kn	568	-	Predviđa se za 2022.g.
1.2.	4264	Izrada projekata za cestu prema Domu kulture Praputnjak	100.000,00 kn	0,00 kn	570	-	Predviđa se za 2022.g.
2.	K320334	Projekt gospodarsko središte Hrvatskog primorja	15.920.000,00 kn	15.088.922,75 kn	-	-	-
2.1.	4213	Izgradnja i opremanje prometnice B5.4-B9.1 Industrijska zona Kukuljanovo	60.000,00 kn	62.620,23 kn	576	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Izvršeno
2.2.	4213	Trošak nadzora i vođenja projekta za izgradnju i opremanje prometnice B5.4-B9.1	30.000,00 kn	0,00 kn	576.1	-	Izvršeno
2.3.	4264	Izmjene i dopune projektne dokumentacije prometnice B7.6-E1.1	260.000,00 kn	240.575,00 kn	576.2	komunalni doprinos	Nastavak u 2022.g.
2.4.	4264	Izmjene i dopune projektne dokumentacije prometnice B5.4-B9.1	60.000,00 kn	49.000,00 kn	576.3	komunalni doprinos	Izvršeno
2.5.	4213	Izgradnja i opremanje prometnice B7.6-E1.1 Industrijska zona Kukuljanovo	6.824.000,00 kn	6.949.112,97 kn	577	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Izvršeno
			501.000,00 kn	0,00 kn		-	
			3.147.000,00 kn	3.146.425,54 kn		bespovratna sredstva EU	
			4.728.000,00 kn	4.383.789,01 kn		pomoći iz državnog proračuna	
2.6.	4213	Trošak nadzora i vođenja projekta za izgradnju i opremanje prometnice B7.6-E1.1	310.000,00 kn	257.400,00 kn	577.1	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Izvršeno
3.	K320344	Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato B6.2	1.140.000,00 kn	0,00 kn	-	-	-
3.1.	4213	Izvođenje radova na izgradnji prometnice	1.100.000,00 kn	0,00 kn	556	-	Predviđa se za 2022.g.

		za plato B6.2					
3.2.	4213	Nadzor nad izvođenjem radova	40.000,00 kn	0,00 kn	557	-	Predviđa se za 2022.g.
4.	K320345	Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato A6	2.295.000,00 kn	0,00 kn	-	-	-
4.1.	4213	Izvođenje radova na izgradnji prometnice za plato A6	2.200.000,00 kn	0,00 kn	558	-	Predviđa se za 2022.g.
4.2.	4213	Nadzor nad izvođenjem radova	95.000,00 kn	0,00 kn	559	-	Predviđa se za 2022.g.
		Ukupno:	19.655.000,00 kn	15.088.922,75 kn	-	-	-

Dodatno obrazloženje za aktivnosti koje su bile planirane u 2021. godini, a za koje se nije započelo s realizacijom, odnosno za koje se realizacija prolongira za 2022.g.:

- *R.br. 1 Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak – u postupku je ishođenje lokacijske dozvole od strane nadležnog tijela pri Primorsko-goranskoj županiji. Po ishođenju lokacijske dozvole stvorit će se preduvjeti za početak izvršenja planiranih aktivnosti na otkupu i izvlaštenju te daljnjoj razradi projektne dokumentacije.*
- *R.br. 3 Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato B6.2 – preduvjet za početak realizacije aktivnosti je bilo ishođenje građevinske dozvole što je u međuvremenu postignuto. Po validaciji i reviziji troškovnika te provedbi postupka za odabir izvođača radova, moći će se započeti s planiranim aktivnostima.*
- *R.br. 4 Izgradnja prometnice sa infrastrukturom za plato A6 – preduvjet za početak realizacije aktivnosti je bilo ishođenje građevinske dozvole što je u međuvremenu postignuto. Proveo se postupak odabira izvođača radova te je sklopljen ugovor o izvođenju čime su stvoreni svi preduvjeti za početak izvođenja radova početkom 2022.g.*

Financijska sredstva u iznosu od 15.088.922,75 kuna utrošena su na sljedeći način: 289.575,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, 3.146.425,54 kuna su bespovratna sredstva Europske unije, 7.269.133,20 kuna iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, te 4.383.789,01 kuna iz pomoći iz državnog proračuna.

III. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 6.

Na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se izgradile u uređenim dijelovima građevinskog područja, u 2021. godini utrošena su sredstva u iznosu od 7.663.732,80 kuna i to kako slijedi:

1. NERAZVRSTANE CESTE

R.Br.	Konto	Opis	Planirano Programom	Utrošeno	Pozicija proračuna	Izvor financiranja	Napomena
1.	K320308	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	210.000,00 kn	108.500,00 kn	-	-	-
1.1.	4264	Izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	150.000,00 kn	108.500,00 kn	550	komunalni doprinos	Nastavak u 2022.g.
1.2.	4264	Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta na Krasici i Hreljinu	60.000,00 kn	0,00 kn	551	-	Predviđa se za 2022.g.
2.	K320330	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda	1.462.000,00 kn	854.397,51 kn	-	-	-

		Zamišćići - novo naselje					
2.1.	4213	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići - novo naselje	824.000,00 kn	463.052,81 kn	587	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Nastavak u 2022.g.
			376.000,00 kn	211.295,94 kn		komunalna naknada	
2.2.	4111	Prijenos prava vlasništva zemljišta za izgradnju ceste	77.000,00 kn	77.000,00 kn	587.1	donacije	Izvršeno
2.3.	4213	Nadzor nad izgradnjom	85.000,00 kn	58.911,26 kn	587.2	komunalni doprinos	Nastavak u 2022.g.
2.4.	4264	Projektna dokumentacija	100.000,00 kn	44.137,50 kn	588	komunalna naknada	Nastavak u 2022.g.
		Ukupno:	1.672.000,00 kn	962.897,51 kn	-	-	-

Dodatno obrazloženje za aktivnosti koje su bile planirane u 2021. godini, a za koje se nije započelo s realizacijom, odnosno za koje se realizacija prolongira za 2022.g.:

- *R.br. 1.2 Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta na Krasici i Hreljinu – radi se o općenitoj stavci koja se predviđa u Proračunu u slučaju da tijekom godine bude potrebe za predmetnim aktivnostima, temeljem zahtjeva ili nepredviđenih situacija. Tijekom 2021.g. nije bilo potrebe za predmetnom aktivnošću.*

2. JAVNE POVRŠINE

R.Br.	Konto	Opis	Planirano Programom	Utrošeno	Pozicija proračuna	Izvor financiranja	Napomena
1.	K320331	Uređenje obale i izgradnja pontonske šetnice	3.390.000,00 kn	3.012.781,88 kn	-	-	-
1.1.	4214	Izgradnja obale i postava pontonske šetnice	1.316.000,00 kn	1.177.259,03 kn	589	naknada za koncesiju	Nastavak u 2022.g.
			1.974.000,00 kn	1.738.272,85 kn		prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
1.2.	4264	Projektna dokumentacija uređenja obale i pontonske šetnice	100.000,00 kn	97.250,00 kn	590	naknada za koncesiju	Nastavak u 2022.g.
2.	K320340	Izgradnja garaže Voj Bakar	690.000,00 kn	131.875,00 kn	-	-	-
2.1.	4213	Izgradnja garaže Voj Bakar	200.000,00 kn	7.500,00 kn	585	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Nastavak u 2022.g.
2.2.	4111	Otkup zemljišta za izgradnju garaže	200.000,00 kn	0,00 kn	585.1	-	Predviđa se za 2022.g.
2.3.	3237	Geomehanički i drugi istražni radovi	50.000,00 kn	0,00 kn	585.2	-	Predviđa se za 2022.g.
2.4.	3237	Arheološki istražni radovi	150.000,00 kn	116.250,00 kn	585.3	komunalna naknada	Nastavak u 2022.g.
2.5.	4264	Projektna dokumentacija izgradnje garaže Voj	90.000,00 kn	8.125,00 kn	586	komunalni doprinos	Nastavak u 2022.g.
3.	K320341	Uređenje trga Plačica u Bakru	160.000,00 kn	81.875,00 kn	-	-	-

3.1.	4264	Izrada projektne dokumentacije za uređenje trga Plačica	60.000,00 kn	0,00 kn	586.1	-	Predviđa se za 2022.g.
3.2.	3237	Arheološki istražni radovi	100.000,00 kn	81.875,00 kn	586.3	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Izvršeno
4.	K320342	Uređenje dječjeg igrališta Hreljin	1.150.000,00 kn	1.157.156,96 kn	-	-	-
4.1.	4226	Nabava sprava i opremanje dječjeg igrališta Hreljin	850.000,00 kn	835.306,19 kn	536.5	drugi izvori propisani posebnim zakonom	Izvršeno
4.2.	4511	Građevinski radovi na uređenju igrališta Hreljin	300.000,00 kn	321.850,77 kn	536.6	drugi izvori propisani posebnim zakonom	Izvršeno
5.	K320343	Obalni park sa edukativnim stazama za promociju i prezentaciju povijesne tradicije ribarstva u Bakru	1.830.000,00 kn	1.661.179,85 kn	-	-	-
5.1.	4214	Izvođenje radova na uređenju parka Banj - edukativna staza	1.560.000,00 kn	1.420.338,10 kn	600	komunalna naknada	Izvršeno
5.2.	4214	Nadzor nad izvođenjem radova	2.000,00 kn	1.555,56 kn	601	komunalna naknada	Izvršeno
			70.000,00 kn	54.444,44 kn		komunalni doprinos	
5.3.	4227	Nabava opreme za javnu rasvjetu parka	190.000,00 kn	179.841,75 kn	604	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Izvršeno
5.4.	4214	Nadzor nad elektroradovima	8.000,00 kn	5.000,00 kn	605	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Izvršeno
Ukupno:			7.220.000,00 kn	6.044.868,69 kn	-	-	-

Dodatno obrazloženje za aktivnosti koje su bile planirane u 2021. godini, a za koje se nije započelo s realizacijom, odnosno za koje se realizacija prolongira za 2022.g.:

- R.br. 2.2 Otkup zemljišta za izgradnju garaže - u postupku je ishođenje lokacijske dozvole od strane nadležnog tijela pri Primorsko-goranskoj županiji. Po ishođenju lokacijske dozvole stvorit će se preduvjeti za početak rješavanja imovinsko pravnih odnosa.
- R.br. 2.3 Geomehanički i drugi istražni radovi – preduvjet za početak realizacije aktivnosti je izvršenje već ugovorenih arheoloških i istražnih radova po zahtjevu nadležnog Konzervatorskog odjela.
- R.br. 3.1 Izrada projektne dokumentacije za uređenje trga Plačica - preduvjet za početak realizacije aktivnosti je izvršenje već ugovorenih arheoloških i istražnih radova po zahtjevu nadležnog Konzervatorskog odjela.

3. JAVNA RASVJETA

R.Br.	Konto	Opis	Planirano Programom	Utrošeno	Pozicija proračuna	Izvor financiranja	Napomena
1.	K320305	Izgradnja javne rasvjete	150.000,00 kn	29.928,75 kn	-	-	-
1.1.	4214	Proširenje javne rasvjete	100.000,00 kn	29.928,75 kn	537.1	komunalna naknada	Nastavak u 2022.g.
1.2.	4264	Izrada projekata proširenja javne rasvjete	50.000,00 kn	0,00 kn	538	-	Predviđa se za 2022.g.
2.	K320310	Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo	1.600.000,00 kn	626.037,85 kn	-	-	-
2.1.	4264	Projektna dokumentacija infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	100.000,00 kn	40.583,85 kn	574	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Nastavak u 2022.g.
2.2.	4214	Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	500.000,00 kn	195.151,33 kn	575	komunalna naknada	Nastavak u 2022.g.
			1.000.000,00 kn	390.302,67 kn		prihodi od prodaje nefinancijske imovine	
		Ukupno:	1.750.000,00 kn	655.966,60 kn	-	-	-

Dodatno obrazloženje za aktivnosti koje su bile planirane u 2021. godini, a za koje se nije započelo s realizacijom, odnosno za koje se realizacija prolongira za 2022.g.:

- *R.br. 1.2 Izrada projekata proširenja javne rasvjete - radi se o općenitij stavci koja se predviđa u Proračunu u slučaju da tijekom godine bude potrebe za predmetnim aktivnostima, temeljem zahtjeva ili nepredviđenih situacija. Tijekom 2021.g. nije bilo potrebe za predmetnom aktivnošću.*

4. GROBLJA

R.Br.	Konto	Opis	Planirano Programom	Utrošeno	Pozicija proračuna	Izvor financiranja	Napomena
1.	K320320	Izgradnja novog groblja Bakar	80.000,00 kn	0,00 kn	-	-	-
1.1.	4264	Projektna dokumentacija za izgradnju groblja Bakar	80.000,00 kn	0,00 kn	542	-	Predviđa se za 2022.g.
		Ukupno:	80.000,00 kn	0,00 kn	-	-	-

Dodatno obrazloženje za aktivnosti koje su bile planirane u 2021. godini, a za koje se nije započelo s realizacijom, odnosno za koje se realizacija prolongira za 2022.g.:

- *R.br. 1.1 Projektna dokumentacija za izgradnju groblja Bakar – radi promjene predviđene lokacije groblja potrebno je izvršiti usklađenje prostorno planske dokumentacije višeg i nižeg reda kako bi se mogla ugovoriti izrada projektne dokumentacije.*

Financijska sredstva u iznosu od 7.663.732,80 kuna utrošena su na sljedeći način: 229.980,70 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa, 2.018.657,18 kuna iz komunalne naknade, 1.274.509,03 kuna iz naknade za koncesiju, 2.906.428,93 kuna iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, 77.000,00 kuna iz donacija te 1.157.156,96 kuna iz drugih izvora propisanih posebnim zakonom.

IV. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

Članak 7.

Na izgradnju građevina komunalne infrastrukture koje su se izgradile izvan građevinskog područja, u 2021. godini su utrošena sredstva u iznosu od 14.150,00 kuna i to kako slijedi:

1. NERAZVRSTANE CESTE

R.Br.	Konto	Opis	Planirano Programom	Utrošeno	Pozicija proračuna	Izvor financiranja	Napomena
1.	K320314	Izgradnja ceste Tomino vodosprema Kukuljanovo	2.510.000,00 kn	14.150,00 kn	-	-	-
1.1.	4213	Izvođenje radova na cesti od Tomina do vodospreme	2.300.000,00 kn	0,00 kn	565	-	Predviđa se za 2022.g.
1.2.	4213	Nadzor nad izvođenjem radova na cesti	180.000,00 kn	0,00 kn	565.1	-	Predviđa se za 2022.g.
1.3.	4264	Projektna dokumentacija za prometnicu Tomino - vodosprema	30.000,00 kn	14.150,00 kn	565.2	komunalna naknada	Nastavak u 2022.g.
		Ukupno:	2.510.000,00 kn	14.150,00 kn	-	-	-

Dotatno obrazloženje za aktivnosti koje su bile planirane u 2021. godini, a za koje se nije započelo s realizacijom, odnosno za koje se realizacija prolongira za 2022.g.:

- *R.br. 1.1 Izvođenje radova na cesti od Tomina do vodospreme i R.br. 1.2 Nadzor nad izvođenjem radova na cesti – u postupku je ishođenje građevinske dozvole od strane nadležnog tijela pri Primorsko-goranskoj županiji. Po ishođenju građevinske dozvole stvorit će se preduvjeti za početak izvršenja planiranih aktivnosti.*

Financijska sredstva u iznosu od 14.150,00 kuna utrošena su iz komunalne naknade.

V. POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

Članak 8.

Za postojeće građevine komunalne infrastrukture koje su se rekonstruirale, u 2021. godini utrošena su sredstva u iznosu od 6.668.222,03 kuna i to kako slijedi:

1. NERAZVRSTANE CESTE

R.Br.	Konto	Opis	Planirano Programom	Utrošeno	Pozicija proračuna	Izvor financiranja	Napomena
1.	K320304	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sličnih prometnih objekata na području Grada Bakra	283.000,00 kn	208.260,61 kn	-	-	-
1.1.	4213	Uređenje autobusnih ugibališta i postava čekaonica	80.000,00 kn	0,00 kn	553	-	Predviđa se za 2022.g.

1.2.	4111	Prijenos prava vlasništva zemljišta za izgradnju cesta	103.000,00 kn	102.900,00 kn	554	donacije	Izvršeno
1.3.	4264	Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste	100.000,00 kn	105.360,61 kn	555	komunalni doprinos	Nastavak u 2022.g.
2.	K320332	Proširenje ceste kod Područne škole Praputnjak	43.000,00 kn	12.300,00 kn	-	-	-
2.1.	4111	Otkup i izvlaštenje zemljišta za proširenje ceste	13.000,00 kn	12.300,00 kn	591	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Izvršeno
2.2.	4264	Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste kod područne škole Praputnjak	30.000,00 kn	0,00 kn	593	-	Predviđa se za 2022.g.
3.	K320333	Proširenje Nautičke ulice u Bakru	130.000,00 kn	10.000,00 kn	-	-	-
3.1.	4111	Otkup i izvlaštenje zemljišta za proširenje ulice	100.000,00 kn	0,00 kn	594	-	Predviđa se za 2022.g.
3.2.	4264	Izrada projekata za proširenje ulice	30.000,00 kn	10.000,00 kn	596	komunalni doprinos	Nastavak u 2022.g.
		Ukupno:	456.000,00 kn	230.560,61 kn	-	-	-

Dodatno obrazloženje za aktivnosti koje su bile planirane u 2021. godini, a za koje se nije započelo s realizacijom, odnosno za koje se realizacija prolongira za 2022.g.:

- R.br. 1.1 Uređenje autobusnih ugibališta i postava čekaonica - radi se o općenitoj stavci koja se predviđa u Proračunu u slučaju da tijekom godine bude potrebe za predmetnim aktivnostima, temeljem zahtjeva ili nepredviđenih situacija. Tijekom 2021.g. nije bilo potrebe za predmetnom aktivnošću.
- R.br. 2.2 Izrada projektne dokumentacije za proširenje ceste kod područne škole Praputnjak – čekalo se ishodenje građevinske dozvole kako bi se završila predmetna aktivnost.
- R.br. 3.1 Otkup i izvlaštenje zemljišta za proširenje ulice – u tijeku je ishodenje izmjene i dopune lokacijske dozvole nakon koje će se krenut s rješavanjem imovinsko pravnih odnosa.

2. JAVNE POVRŠINE

R.Br.	Konto	Opis	Planirano Programom	Utrošeno	Pozicija proračuna	Izvor financiranja	Napomena
1.	K320302	Ulaganja na održavanju rive Bakar	400.000,00 kn	326.248,26 kn	-	-	-
1.1.	4511	Investicijsko održavanje rive Bakar	400.000,00 kn	326.248,26 kn	535	naknada za koncesiju	Nastavak u 2022.g.
2.	K320303	Ulaganja u dječja igrališta	530.000,00 kn	307.666,91 kn	-	-	-
2.1.	4226	Nabava sprava i opremanje dječjih igrališta	200.000,00 kn	1.962,50 kn	536	drugi izvori propisani posebnim zakonom	Nastavak u 2022.g.
2.2.	4541	Uređenje dvorišta dječjeg vrtića Bakar	80.000,00 kn	55.848,16 kn	536.1	drugi izvori propisani posebnim zakonom	Izvršeno
2.3.	4226	Opremanje igrališta	250.000,00 kn	249.856,25 kn	536.2	drugi izvori	Izvršeno

		dječjeg vrtića Bakar				propisani posebnim zakonom	
		Ukupno:	930.000,00 kn	633.915,17 kn	-	-	-

3. JAVNA RASVJETA

R.Br.	Konto	Opis	Planirano Programom	Utrošeno	Pozicija proračuna	Izvor financiranja	Napomena
1.	K320337	Rekonstrukcija javne rasvjete	5.820.000,00 kn	5.803.746,25 kn	-	-	-
1.1.	4214	Rekonstrukcija javne rasvjete	1.700.000,00 kn	1.765.672,50 kn	537	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	Izvršeno
			4.000.000,00 kn	3.919.948,75 kn		namjenski primici od zaduživanja	
1.2.	4214	Nadzor nad rekonstrukcijom javne rasvjete	120.000,00 kn	118.125,00 kn	537.2	komunalna naknada	Izvršeno
		Ukupno:	5.820.000,00 kn	5.803.746,25 kn	-	-	-

4. GROBLJA

R.Br.	Konto	Opis	Planirano Programom	Utrošeno	Pozicija proračuna	Izvor financiranja	Napomena
1.	K320306	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	40.000,00 kn	0,00 kn	-	-	-
1.1.	4264	Projektna dokumentacija za uređenje i izgradnju groblja	40.000,00 kn	0,00 kn	539	-	Predviđa se za 2022.g.
		Ukupno:	40.000,00 kn	0,00 kn	-	-	-

Dodatno obrazloženje za aktivnosti koje su bile planirane u 2021. godini, a za koje se nije započelo s realizacijom, odnosno za koje se realizacija prolongira za 2022.g.:

- *R.br. 1.1 Projektna dokumentacija za uređenje i izgradnju groblja* – radi se o općenitoj stavci koja se predviđa u Proračunu u slučaju da tijekom godine bude potrebe za predmetnim aktivnostima. Prije izvršenja aktivnosti potrebno preispitati sve uvjete te definirati lokacije, zahtjeve i obim budućih radova kako bi se za iste mogla izraditi projektna dokumentacija.

5. GRAĐEVINE NAMIJENJENE OBAVLJANJU JAVNOG PRIJEVOZA

R.Br.	Konto	Opis	Planirano Programom	Utrošeno	Pozicija proračuna	Izvor financiranja	Napomena
1.	K320328	Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka Škrljevo-Rijeka-Jurdani	60.000,00 kn	0,00 kn	-	-	-
1.1.	3861	Kapitalna donacija za izradu projekata	60.000,00 kn	0,00 kn	579	-	Predviđa se za 2022.g.
		Ukupno:	60.000,00 kn	0,00 kn	-	-	-

Dodatno obrazloženje za aktivnosti koje su bile planirane u 2021. godini, a za koje se nije započelo s realizacijom, odnosno za koje se realizacija prolongira za 2022.g.:

- *R.br. 1 Sufinanciranje izrade projekta za izgradnju kolosijeka Škrljevo-Rijeka-Jurdani – zbog dijela trase koji se nalazi u zoni vodozaštite te dodatnih konzervatorskih zahtjeva, tijekom izrade projektne dokumentacije ukazala se potreba za izradom novih varijantnih rješenja. S obzirom da je predviđeni trošak bio planiran za isplatu po ishodu građevinske dozvole, isti se prolongira za 2022.g. za kad se predviđa kompletiranje projektne dokumentacije i predaja iste na ishođenje građevinske dozvole.*

Financijska sredstva u iznosu od 6.668.222,03 kuna utrošena su na sljedeći način: 115.360,61 kuna iz sredstava komunalnih doprinosa, 118.125,00 kuna iz komunalne naknade, 326.248,26 kuna iz naknade za koncesije, 102.900,00 kuna iz donacija, 3.919.948,75 kuna iz namjenskih primitaka od zaduživanja, 1.777.972,50 kuna iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, te 307.666,91 kuna iz drugih izvora propisanih posebnim zakonom.

VI. GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE UKLANJATI

Članak 9.

Programom građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu nije predviđeno uklanjanje građevina komunalne infrastrukture.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Izvršenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Bakra za 2021. godinu koji je sastavni dio Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2021. godinu čini Prilog I. ovoj Odluci.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Grada Bakra«.

KLASA: _____
URBROJ: 2170-2-07/5-22-__

Bakar, _____ 2022. godine

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Bakra

Milan Rončević